

125-19.61

Santiago de Cali,

Señores

LEONARDO QUINTERO BERMUDEZ Y EDUARDO ORJUELA

Veeduría ciudadana Ginebra para todos

Carrera 3 # 2- 54

Celular 3117081110

Ginebra -Valle

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Queja Ciudadana CACCI 6549 QC-55- 2015.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la queja ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en contratación en el municipio de Ginebra-Valle, inherentes al Convenio Interadministrativo No. 006 de Noviembre de 2014 suscrito por la alcaldía con Corpocuenas donde presuntamente de paga de nuevo las obras que se habían contratado y pagado mediante el convenio interadministrativo #016 de 2012 suscrito entre la alcaldía de Ginebra con la Fundación FUMDEPAZ .

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la presente queja, solicitando apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física para la realización de la visita técnica.

Como resultado de la visita técnica se obtuvo el siguiente resultado:

CONCEPTO TECNICO CACCI-6549-QC-55-2015.

Con el fin de prestar apoyo técnico del asunto, se practicó visita técnica los días 13, 14, 18 y 19 de agosto de 2015, al municipio de Ginebra, Alcaldía Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y estado de las obras ejecutadas del convenio Interadministrativo N°006 de Noviembre 14 de 2014, Objeto Aunar esfuerzos de cooperación y coordinación entre la alcaldía municipal de Ginebra y la corporación Vallecaucana de las cuencas hidrográficas “Corpocuenas”, en el marco de la proyección de estudios, diagnóstico y ejecución de obra civil, que permitan la ampliación y mejoramiento en la cobertura de la prestación de servicios públicos domiciliarios en el municipio de Ginebra, debido a presuntas irregularidades con la contratación de obras y pago de las obras que había contratado y pagado mediante un convenio interadministrativo con el # 0016 de 2012 entre el municipio de Ginebra con la Fundación Fumdepaz

1. ESTUDIO SOLICITADO

Se solicita apoyo técnico para atender queja ciudadana instaurada por el presidente y Fiscal de la Veeduría ciudadana señor Leonardo Quintero Bermúdez y Eduardo Orjuela

respectivamente, relacionada con presuntas irregularidades en contratos celebrados en el municipio de Ginebra en la vigencia 2014, por la Fundación “Corpocuenca”, y que habían sido contratadas y pagadas por la Fundación “Fumdepaz.”

2. LABORES PREVIAS REALIZADAS

Una vez informado de la solicitud de apoyo técnico, realice el estudio a los documentos contenidos en el expediente CACCI 6549 QC-55 de 2015.

Queja ciudadana CACCI 6549 de 3 agosto 2015.

Convenio administrativo N°006 de noviembre 14 de 2014.

Balance de ejecución según informe de CDVC

Aceptación de la Oferta N° IP-064-2014

3. DESARROLLO DE LA VISITA FISCAL

Se hace el requerimiento de la carpeta contractual del contrato en cuestión para su evaluación precontractual, contractual, ejecución y liquidación para lo cual se observaron los siguientes:

CONVENIO 006-2014 Corpocuenca – Alcaldía de Ginebra

Objeto: proyección de estudios, diagnóstico y ejecución de obra civil, que permitan la ampliación y mejoramiento en la cobertura de la prestación de servicios públicos domiciliarios en el municipio de Ginebra.

Valor: \$339.829.007

Contratista: “CORPOCUENCAS”

Plazo: 47 días.

Documentación analizada:

- ✓ Estudios previos
- ✓ Análisis de costos
- ✓ Invitación a presentar propuestas
- ✓ Convenio Interadministrativo 006 de 2014.
- ✓ Acta de inicio.
- ✓ Acta parcial N° 1
- ✓ Actas de suspensión y prorrogas.
- ✓ Actas de reinicio.
- ✓ Otro si S/N, 1, 2, 3, 4.
- ✓ Informes de interventoría y registro fotográficos.
- ✓ Estudios, diseños y planos.

De la anterior evaluación y realizados los estudios se observa que los documentos revisados se ajustan a la normatividad exigida para este tipo de proyectos.

Seguidamente se dispone para realizar la verificación de cumplimiento al sitio de ejecución de las obras evidenciándose que de las obras contratadas 6 han sido terminadas, 1 se encuentra en un 70% ejecutada y 3 se evidencia el suministro de materiales y se encuentra en proceso de ejecución de la mano de obra, como se muestra a continuación:

PROYECTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EVALUACION CONTRALORIA	OBSERVACION
ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	\$44.804.474	\$44.804.474	
EXTENSION RED ACUEDUTO A URBANIZACION SANTA BARBARA COREGIMIENTO DE COSTA RICA	\$50.000.000	\$23.122.196	Se evidencia el suministro de materiales (Tuberia) en proceso de ejecucion la mano de obra
CONSTRUCCION BOCATOMA Y DESARENADOR ACUEDUCTO FLAUTAS	\$15.000.000	\$14.089.389	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ACUEDUDTO VEREDA CAMPOALEGRE.	\$5.000.000	\$4.226.618	Se evidencia el suministro de materiales (Tuberia) en proceso de ejecucion la mano de obra
CONTINUACION ACUEDUCTO LA SELVA	\$10.000.000	\$923.817	Se evidencia el suministro de materiales (Tuberia) en proceso de ejecucion la mano de obra
CONTINUACION ACUEDUCTO VEREDA LOMA GORDA	\$39.755.671	\$28.913.334	
CONTINUACION ACUEDUTO LOS MEDIOS	\$40.000.000	\$30.075.013	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ACUEDUDTO VEREDA PORTUGAL	\$6.000.000	\$9.480.984	
EXTENSION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR ESTADIO DE FUTBOLL CORREGIMIENTO LA FLORESTA	\$16.233.322	\$14.089.389	
EXTENSION RED ALCANTARILLADO FINAL URBANIZACION EL RODEO CORREGIMIENTO DE COSTA RICA	\$10.000.000	\$37.091.385	LAS OBRAS SE ENCUESTRAN EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 70%.
EXTENSION ALCANTARILLADO CALLEJON LAS JUANAS VIA GINEBRA-COSTA RICA	\$38.167.798		Mediante Otro si N°2, se hace traslado de este valor al proyecto de Santa Barbara, obra ejecutada por los propietarios del sector.
REPOSICION ACOMETIDAS ALCANTARILLADO URBANO	\$9.530.900	\$10.633.543	
INTERVENTORIA	\$12.236.842	\$0	Mediante otro Si se corrige error de pago de esta actividad, y se asigna a los proyectos anteriores.
	\$296.729.007	\$217.450.141	

De acuerdo al cuadro anterior se evidencia que el convenio se encuentra ejecutado en un 73,3% de su valor, el plazo contractual se vence el 16 de septiembre de 2015, fecha en la cual el contratista hará entrega de la totalidad de las obras de acuerdo al plazo contractual y expresado por el representante de la Fundación Corpocuenas.

En relación con lo referido en la queja que las obras contratadas por Corpocuenas son las mismas que las que se contrataron por Fundepaz, me permito referir que solo tres obras tienen relación con las ejecutadas por Corpocuenas, que al revisar los objetos y las actividades de cada una de ellas son diferentes como se muestra a continuación:

OBJETO OBRAS CONVENIO CORPOCUENCAS	OBSERVACION	OBJETO OBRAS CONVENIO FUNDEPAZ	OBSERVACION
Mejoramiento en el sistema de acueducto de la vereda los Medios	Las actividades ejecutadas están relacionadas con la construcción de viaductos en tubería galvanizada y su estructura de soporte.	Continuación acueducto los Medios	Las actividades ejecutadas están relacionadas con el suministro e instalación de tubería pvc. presión
Extensión red alcantarillado final urbanización el Rodeo Corregimiento de Costa Rica	La ejecución de las actividades están relacionadas con el suministro e instalación de tubería novafort para alcantarillado	Solución de drenajes de aguas lluvias calle 2 barrio el Rodeo del corregimiento de Costa Rica	La ejecución de las actividades están relacionadas con el suministro e instalación de tubería pvc de aguas lluvias y construcción de sumideros.
Continuación acueducto Loma Gorda	Las actividades ejecutadas están relacionadas con la construcción de viaductos en tubería galvanizada y su estructura de soporte.	Construcción de red de acueducto de la vereda Loma Gorda	Las actividades ejecutadas están relacionadas con el suministro e instalación de tubería pvc. presión

Las demás obras descritas por los veedores Leonardo Quintero B. y Eduardo Orjuela como son: Construcción red de acueducto vereda Canaima, y demolición y construcción de pared averiada pintura escuela Antonia Santos de Ginebra, que no se encuentran relacionadas en el convenio con Corpocuenas, no fueron objeto de verificación toda vez que estas corresponden a las obras que forman parte del Convenio suscrito con Fundepaz, el cual se encuentra en proceso de investigación por parte de los entes de control y Fiscalía, por tanto no hay pronunciamiento al respecto ya que se estaría interfiriendo con dichos procesos.

Hasta tanto no se terminen las obras objeto del convenio 006-2014, no puede determinarse un pronunciamiento preciso por parte de este de control toda vez que se requiere de la información de lo finalmente ejecutado y para poder confrontar con las mediciones y cálculos matemático que corroboren la ejecución del objeto contractual desde el punto de vista de cumplimiento de especificaciones técnicas de cantidad, calidad

y precios de mercado, es de entender que las contralorías solo puede pronunciarse para efectos del control posterior.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expresado y evidenciado con anterioridad se concluye que lo expresado por los Veedores Leonardo Quintero B. y Eduardo Orjuela, carece de veracidad toda vez que las obras relacionadas en la queja son obras que si bien es cierto tres de las obras contratadas por Corpocuenca se ejecutaron en los mismos sitios de las contratadas por Fundepaz, también es cierto que sus objetos y actividades son diferentes a las contratadas por Corpocuenca.

En cuanto a las obras Construcción red de acueducto vereda Canaima, y demolición y construcción de pared averiada pintura escuela Antonia Santos de Ginebra, son obras que no están incluidas en el convenio suscrito con Corpocuenca, pero que si pertenecen a las obras contratadas con Fundepaz, que a su vez son objeto de investigación por parte de los entes de Control y Fiscalía, son estos quienes tendrán que realizar el correspondiente pronunciamiento de cumplimiento de los objetos contractuales.

En virtud de lo anterior, queda debidamente tramitada la queja ciudadana, radicada bajo el CACCI 6549 QC-55 de 2015.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la queja y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada.

Atentamente,

DANIEL EDUARDO ALDANA CABEZAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana.

Copia: CACCI 6549 QC-55– 2015

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada.